

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ตำแหน่งเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชค อินฟินิตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘๘/๕๔ ซอยลาดพร้าว ๘๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายเชิดพงษ์ ลาภอุดม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๖๗๖๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญางานซ่อมแซมฝ้าเพดานฯ ออกไปอีก ๓๕ วัน จากเดิมกำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ไว้ต่อกัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "สัญญาเดิม"

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้เปลี่ยนแปลงรางไฟ ตามที่ระบุในสัญญาเดิม จากเดิม LAR๓๐๒๐ พร้อมฝาปิดอะคริลิก แบบไม่มีปีกด้านข้างสำหรับยึดแผ่นฝ้าเพดาน เปลี่ยนแปลงเป็นรางไฟ LAR๓๐๒๐B พร้อมฝาปิดอะคริลิก แบบมีปีกสำหรับยึดแผ่นฝ้าเพดาน

ข้อ ๒ ส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมูลค่างานตามงานเปลี่ยนแปลงรางไฟที่เพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน ๙,๑๑๔.๒๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมูลค่างานตามงานเปลี่ยนแปลงรางไฟที่เพิ่มขึ้น

ข้อ ๓ ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญางานซ่อมแซมฝ้าเพดานฯ ออกไปอีก ๒๐ วัน จากเดิมกำหนดไว้ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วย

ข้อ ๕ ข้อความใดในสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิม



ข้อ ๖ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
รายละเอียดของหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบชุดรางไฟ จำนวน ๘ หน้า

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพีรนาท สุขคุ้ม)

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นายเชิดพงษ์ ลาภอุดม)

CHEQ INFINITY
CO., LTD

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชัยยุทธ ภิวันธนพงศ์)